

質 疑 応 答 書

令和 8年 8月 7日

工 事 名 称 : 吉田小学校プール解体工事

番号	図面番号	質 問	回 答
1		屋根及び外壁下地材アスファルト(石綿含有建材)の撤去・積込・運搬処分数量明細がないのですが、変更の対象となるのでしょうか。	図面No.2に記載の「※屋根・外壁下張:アスファルトフェルト(石綿含有建材)」は誤記になります。通常の産業廃棄物として計上してください。 なお、屋根下地材のアスファルトフェルトは、分析調査をしており、石綿の含有はありません。 また、外壁下張については、アスファルトフェルトは使われておりません。 (既存図参照)
2		外壁のセンチリーボードについては、石綿含有はされていないということよろしいでしょうか。	分析調査をしており、石綿の含有はありません。
3		50人槽の浄化槽の撤去は、汲み取り・処分後、高圧洗浄機による洗浄・消毒を行ってから撤去と考えてよろしいでしょうか。	汲み取り及び消毒は、別途業者にて行います。
4			
5			